



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ВЫСОКОГОРСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  
ТЕХНИКУМ»**

622002, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, № 11  
тел. директор (факс) 48-69-41, секретарь 47-81-01  
e-mail: vmt-nt@yandex.ru / https://vmt-nt.ru  
ИНН 6668009764, КПП 662301001, ОГРН

№ 1150 от 29.11.2021  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику ОНД и ПР г. Нижнего Тагила  
и ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области  
Подполковнику внутренней службы  
Пряничникову С.О.  
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской  
революции, 27 «б»

**Отчет о выполнении предписаний № 257/1/148  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной  
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной  
безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара  
ул. Липовый тракт, 11**

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1.	Не проведено техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта: не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей	01.12.2021	Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Липовый

	<p>,подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики; срок эксплуатации технических средств составляет более 10 лет</p> <p><i>Провести техническое переоснащение систем противопожарной защиты объекта</i></p>		<p>тракт,11 Литер А, Литер Б; (договор E170489 от 17.08.2021)</p>
2.	<p>При монтаже и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности: расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей, смонтированных на объекте, менее 150 мм</p> <p><i>Выполнить расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей, смонтированных на объекте, менее 150 мм</i></p>	01.12.2021	<p>Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт,11 Литер А, Литер Б; (договор E170489 от 17.08.2021)</p>
3.	<p>Количество речевых оповещателей не обеспечивают требуемый уровень звука во всех местах постоянного пребывания людей</p> <p><i>Обеспечить требуемый уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей</i></p>	01.12.2021	<p>Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт,11 Литер А, Литер Б; (договор E170489 от 17.08.2021)</p>
4.	<p>Монтаж систем пожарной сигнализации выполнен с нарушениями требований: шлейфы пожарной сигнализации выполнены открытым способом , не в коробах, с нарушением их целостности</p>	01.12.2021	<p>Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы</p>



	(пробиты гвоздями) <i>Шлейфы пожарной сигнализации выполнить в коробах</i>		оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 11 Литер А, Литер Б; (договор Е170489 от 17.08.2021)
5.	В здании учебного корпуса не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствует проект на монтаж АПС, СОУЭ)  <i>Хранить исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта</i>	01.12.2021	Выполнено, произведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях расположенных по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, 11 Литер А, Литер Б; сформирован новый пакет документации (договор Е170489 от 17.08.2021)
6.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (подвальный этаж, где расположены складские помещения, отделены от учебного корпуса только с одной стороны) <i>Отделить ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами</i>	01.12.2021	Исправлено. Произведена установка противопожарных дверей в подвальный этаж, где расположены складские помещения (договор №130 от 28.12.2020)

подвальный этаж, где расположены складские помещения от учебного корпуса со всех сторон		
---	--	--

Приложение:

АКТ №Е 170489/1-Б о проведении входного контроля от 10.09.2021 г. – на 2 л. в 1 экз. (литер Б)

АКТ №Е 170489/2-Б измерения сопротивления изоляции электропроводок от 12.10.2021 г. – на 1 л. в 1 экз. (литер Б)

ВЕДОМОСТЬ №Е170489/3-Б смонтированных приборов и извещателей установок АПС, СОУЭ от 09.11.2021 г. – на 2 л. в 1 экз. (литер Б)

АКТ №Е170489/4-Б о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию 11.11.2021 г. – на 1 л. в 1 экз. (литер Б)

Справка о стоимости выполненных работ и затрат 15.11.2021 г. №2 КС-3– на 1 л. в 1 экз. (литер Б, литер А)

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г. от 15.11.2021 г. № 2/2 – на 6 л. в 1 экз. (литер Б)

АКТ о приемке выполненных работ за ноябрь 2021 г. от 15.11.2021 г. № 1/2 – на 5 л. в 1 экз. (литер А)

АКТ №Е170489/4-А о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию 11.11.2021 г. – на 1 л. в 1 экз. (литер А)

ВЕДОМОСТЬ №Е170489/3-А смонтированных приборов и извещателей установок АПС, СОУЭ от 09.11.2021 г. – на 2 л. в 1 экз. (литер А)

АКТ №Е 170489/2-А измерения сопротивления изоляции электропроводок от 12.10.2021 г. – на 1 л. в 1 экз. (литер А)

АКТ №Е 170489/1-А о проведении входного контроля от 10.09.2021 г. – на 2 л. в 1 экз. (литер А)

Комплект рабочих чертежей на – на 59 л. в 1 экз.

Директор ГАПОУ СО «ВМТ»



Л.Ю.Казаков

Исполнитель: Зам. директора по АХЧ  
Терещенко Ирина Илдаровна  
8 (3435) 47-81-01 доб.114  
8-953-003-26-98

Принято  
секретаря ГПС  
И.А.Робеловичева  
30.11.21